

NOVO CLIENTE

AS BUILT

ADEQUAÇÃO

INFORMAÇÕES DO CLIENTE (LEVANTAMENTO EM CAMPO)

RAZÃO SOCIAL: 50 646 718 PAMELA DIMAS DE AZAMBUJA ME

ENDEREÇO: R NORBERTO JOSE COELHO

Nº: 284

CIDADE: PALHOCA

BAIRRO: SAO SEBASTIAO

CEP: 88136012

Nº PROJETO: 03.0246.2409257937.01-GE

BASE INSTALADA: 2409257937.01

| | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|--------------------------|----------|--------------------------|-----------|
| Normas Aplicáveis: | <input checked="" type="checkbox"/> | NBR13523 | <input checked="" type="checkbox"/> | NBR15526 | <input type="checkbox"/> | NBR15358 | <input type="checkbox"/> | NBR 14024 |
|--------------------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|--------------------------|----------|--------------------------|-----------|

| | | | |
|----------------|--|----------------|------------|
| Outras normas: | | Data da Visita | 04/10/2024 |
|----------------|--|----------------|------------|

Descritivo da central de gás (Levantamento em campo):

Exaustor vai ser retirado do local.

Existe telhado em cima onde vai ser instalado a central. Cliente não tem outro local para instalar a central.

Fotos amplas da central de gás + adequações (Mínimo 2 fotos + adequações):



Central 1 B-190



Nome Projetista: SERGIO FELIPE

Nome Cliente: ANTONIO

Tel.:

| | |
|-------------|--|
| Projetista: | |
| Assinatura: | |
| Cliente: | |
| Assinatura: | |
| Data: | |
| Nº Projeto: | |

Adequação:

LISTA DE MATERIAIS DA OBRA

| CÓD. ORACLE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QTDE. |
|----------------|--|---------------------------|---------------|
| 2300100 | COTOVELO ACO 90GR 300LBS NPT 3 4POL FCX 0033 | UN | 2 |
| 2400021 | NIPLE REDUC LATAO 3 4POL NPT X 1 2POL NPT | UN | 2 |
| 2300559 | UNIÃO 3/4" NPT 150 PR | UN | 1 |
| 2300037 | NIPLE DUPLO ACO 3 4POL NPT 300LBS | UN | 3 |
| 7300012 | VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO 3/4POL NPT 300LBS | UN | 1 |
| 2300251 | TEE REDUC ACO GALVANIZADO 3/4POL X 1/2POL NPT 150LBS | UN | 1 |
| 2200195 | PLUG FERRO MALEAV. 1/2 NPT | UN | 1 |
| 5300327 | CAIXA DE PROTECAO DA VALVULA DE CORTE GERAL DE ABASTECIMENTO | UN | 1 |
| 2200092 | BUCHA REDUC 3/4" X 1/2" | UN | 1 |
| 6800015 | TUBO 3/4 S/ COST | MT | 1 |
| 7300014 | VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 3/4POL NPT 300LBS PP | UN | 1 |
| 7400019 | VALVULA DE RETENCAO LATAO P COLETOR 1/2POL X 7/16POL NPT | UN | 1 |
| 3200037 | PIG TAIL DE COBRE 1 4POL COMPR 800MM (P45P90B190) | UN | 1 |
| 5300213 | SUPORTE PARA COLETOR TIPO PAREDE | UN | 1 |
| 5200027 | BUCHA NYLON 10 C PARAFUSO | UN | 8 |
| 4900037 | FITA TEFLON 3/4 | UN | 1 |
| | | | |
| Nº DE PROJETO: | 03.0246.2409257937.01-GE | ASSINATURA DO PROJETISTA: | SERGIO FELIPE |