ultragaz	REGISTRO DE INSPEÇÃO DO TESTE DE ESTANQUEIDADE	CÓDIGO: RG-CO.32.04 REVISÃO: 04

CLIENTE:	SUPERMERCADO MOMBACH LTDA			Nº:	2279
ENDEREÇO:	RUA RAMIRO BARCELOS				
BAIRRO:	CENTRO	CIDADE:	MONTENEGRO	CEP:	95780000
CONTATO:	MARILI	FUNÇÃO:		FONE:	0

REDE DE ALIMENTAÇÃO (COLETOR)

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO MANÔMETRO
17,4 Kgf	DURAÇÃO 15min	[X] APROVADO	[ ] REPROVADO	0202/2024
[ ] Hidraulico	[X] Pneumático			

TIPO DE REDE PARA CONDOMÍNIOS

PRUMADA	COLETIVA ( )	INDEPENDENTE ( )
MEDIDOR	ANDAR ( )	TERREO ( )

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 1º ESTÁGIO

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
6,0 KGf/cm²	DURAÇÃO 60 minutos	[X] APROVADO	[ ] REPROVADO

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 2º ESTÁGIO

PRESSÃO	TEMPO
mmCA:	DURAÇÃO

Nº DO APTO /PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO APTO /PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO APTO /PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
	APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO

CONTROLE DE MANÔMETROS UTILIZADOS

(X) TUBULAÇÃO DE 1º ESTÁGIO	( ) TUBULAÇÃO DE 2º ESTÁGIO		
0206/2024			

REDE CONECTADA 0206/2024

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
1,5 Kgf	DURAÇÃO 30min	[X] APROVADO	[ ] REPROVADO

OBSERVAÇÕES

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

No caso de algum item reprovado, alertamos para que sejam feitos os reparos o mais breve possível, pois até nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

No caso de aprovação do teste, não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

12.507.499/0001-07
GRA INSTALAÇÕES E TRANSPORTES DE GÁS EIRELI

ASSINATURAS		TRANSBRINBO (FORNECEDOR)
x		R. 1500. 820 - SALA 2003 BLOCO 80 B. CENTRO - CEP: 88.330-526 BALNEARIO CAMBORIU - SC
NOME DO CLIENTE	NOME DO FUNCIONÁRIO	
RG: 909356126f	RG: Rivanir Ramos	

Data Início Teste: 14 /08 /24 — C263871401 — Data Finalização Teste: 14 /08 /24

ULTRAGAZ

Scanned with CamScanner