ultragaz	REGISTRO DE INSPEÇÃO DO TESTE DE ESTANQUEIDADE	CÓDIGO: RG-CO.32.04 REVISÃO: 04

CLIENTE:	CELESTA RESTAURAANTE EMPRESARIAL LTDA ME				
ENDEREÇO:	ESTRADA VRS 834			Nº:	14
BAIRRO:	ESTRADA PARA MATO PERSO	CIDADE:	FARROUPILHA	CEP:	95180000
CONTATO:	UILHAN DALL	FUNÇÃO:		FONE:	54991195111

REDE DE ALIMENTAÇÃO (COLETOR)

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO MANÔMETRO
17,4 Kgf/cm²	DURAÇÃO 15 min	☒ APROVADO	☐ REPROVADO	0202/2024
☐ Hidráulico	☒ Pneumático			

TIPO DE REDE PARA CONDOMÍNIOS

PRUMADA	COLETIVA ( )	INDEPENDENTE ( )
MEDIDOR	ANDAR ( )	TERREO ( )

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 1º ESTÁGIO

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
2,0 Kgf/cm²	DURAÇÃO 60 min	☒ APROVADO	☐ REPROVADO

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 2º ESTÁGIO

PRESSÃO	TEMPO
mmCA:	DURAÇÃO

Nº DO APTO /PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO APTO /PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO APTO /PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
	APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO

CONTROLE DE MANÔMETROS UTILIZADOS			
X TUBULAÇÃO DE 1º ESTÁGIO	( ) TUBULAÇÃO DE 2º ESTÁGIO		
0206/2024			

REDE CONECTADA

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
1,5 Kgf/cm²	DURAÇÃO 30 min	☒ APROVADO	☐ REPROVADO

OBSERVAÇÕES

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

No caso de algum item reprovado, alertamos para que sejam feitos os reparos o mais breve possível, pois não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

No caso de aprovação do teste, não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

ASSINATURAS		CARIMBO (FORNECEDOR)
Rosa de Souza		GRA INSTALAÇÕES E TRANSPORTES DE GÁS EIRELI 12.507.496/0001-07
NOME DO CLIENTE	NOME DO FUNCIONÁRIO	R. 1500, 220 - SALA 2003 BLOCO 80
RG: 005 081 240 85	RG: 506 299 728 00	CEP: 88330-326
Data Início Teste: 10/09/24	Data Finalização Teste: 10/09/24	BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

ULTRAGAZ