Ultragaz	REGISTRO DE INSPEÇÃO DO TESTE DE ESTANQUEIDADE	CÓDIGO: RG-CO.32.04 REVISÃO: 04

CLIENTE: Toino Industria de Peças Emp. LTDA ME

ENDEREÇO: Rua Flavio FSCO B Nº: 580

BAIRRO: Sgdo Fhl CIDADE: Caxias do Sul CEP: 95098170

CONTATO: — FUNÇÃO: — FONE: —

REDE DE ALIMENTAÇÃO (COLETOR)

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO MANÔMETRO
17,4 Kgf/cm²	DURAÇÃO 15 min	[X] APROVADO	[ ] REPROVADO	0202/2029
[ ] Hidráulico	[✓] Pneumático			

TIPO DE REDE PARA CONDOMÍNIOS

PRUMADA	COLETIVA ( )	INDEPENDENTE ( )
MEDIDOR	ANDAR ( )	TERREO ( )

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 1º ESTÁGIO

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
6,0 Kgf/cm²	DURAÇÃO 60 min	[✓] APROVADO	[ ] REPROVADO

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 2º ESTÁGIO

PRESSÃO	TEMPO
mmCA:	DURAÇÃO

Nº DO APTO /PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO APTO /PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO APTO /PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
	APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO

CONTROLE DE MANÔMETROS UTILIZADOS		
[✓] TUBULAÇÃO DE 1º ESTÁGIO	( ) TUBULAÇÃO DE 2º ESTÁGIO	
0206/2025		

REDE CONECTADA

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
1,5 Kgf/cm²	DURAÇÃO 30 min	[✓] APROVADO	[ ] REPROVADO

OBSERVAÇÕES

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

No caso de algum item reprovado, alertamos para que sejam feitos os reparos o mais breve possível, pois não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

No caso de aprovação do teste, não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

12.507.100/0001-07

ASSINATURAS	CARIMBO (FORNECEDOR)
Navra NOME DO CLIENTE RG: 9604041606P	Rogerio P. Dorneles NOME DO FUNCIONÁRIO RG:

GRA INSTALAÇÕES E TRANSPORTES DE GÁS EIRELI
R. 1500, 820 - SALA 2003 BLOCO 80
B. CENTRO - CEP 88.330-526
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

Data Início Teste: 18/10/25

Data Finalização Teste: 18/10/25

ULTRAGAZ