| ultragaz | REGISTRO DE INSPEÇÃO DO TESTE DE ESTANQUEIDADE | CÓDIGO: RG-CO.32.04<br>REVISÃO: 04 |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLIENTE: | CONDOMINIO EDIFICIO SOLAR DA PRAÇA | | | | |
| ENDEREÇO: | RUA MACHADO DE ASSIS | | | Nº: | 1064 |
| BAIRRO: | PARTENON | CIDADE: | PORTO ALEGRE | CEP: | 90620260 |
| CONTATO: | JORGE WAIT | FUNÇÃO: | | FONE: | 51 92556446 |

**REDE DE ALIMENTAÇÃO (COLETOR)**

| PRESSÃO | TEMPO | SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO | | Nº DO MANÔMETRO |
|---|---|---|---|---|
| 17,4 Kgf/m² | DURAÇÃO 15 min | [X] APROVADO | [ ] REPROVADO | 02021 2024 |
| [ ] Hidraulico | [X] Pneumatico | | | |

**TIPO DE REDE PARA CONDOMÍNIOS**

| | | |
|---|---|---|
| PRUMADA | COLETIVA ( ) | INDEPENDENTE ( ) |
| MEDIDOR | ANDAR ( ) | TERREO ( ) |

**REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 1º ESTÁGIO**

| PRESSÃO | TEMPO | SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO | |
|---|---|---|---|
| 6.0 KGF/H | DURAÇÃO 60 min | [X] APROVADO | [ ] REPROVADO |

**REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 2º ESTÁGIO**

| PRESSÃO | TEMPO |
|---|---|
| mmCA: | DURAÇÃO |

| Nº DO APTO /PONTO | SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO | | Nº DO APTO /PONTO | SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO | | Nº DO APTO /PONTO | SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | APROVADO | REPROVADO | | APROVADO | REPROVADO | | APROVADO | REPROVADO |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| CONTROLE DE MANÔMETROS UTILIZADOS | | | |
|---|---|---|---|
| (X) TUBULAÇÃO DE 1º ESTÁGIO | ( ) TUBULAÇÃO DE 2º ESTÁGIO | | |
| 02061 2024 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**REDE CONECTADA**

| PRESSÃO | TEMPO | SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO | |
|---|---|---|---|
| 1,5 KGF/H | DURAÇÃO 30 min | [X] APROVADO | [ ] REPROVADO |

**OBSERVAÇÕES**

**INFORMAÇÕES AO CLIENTE**

No caso de algum item reprovado, alertamos para que sejam feitos os reparos o mais breve possível, pois não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

No caso de aprovação do teste, não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

12.507.499/0001-07

| ASSINATURAS | | CARIMBO (FORNECEDOR) |
|---|---|---|
| Jorge Wait | Gilberto Neves | GRA INSTALAÇÕES E TRANSPORTES DE GÁS EIRELI<br>R. 1500, 820 - SALA 2003 BLOCO 80<br>B. CENTRO - CEP: 88.330-526<br>BALNEÁRIO CAMBORIU - SC |
| NOME DO CLIENTE | NOME DO FUNCIONÁRIO | |
| RG: 20599169596 | RG: | |

Data Início Teste: 22/11/24

Data Finalização Teste: 22/10/24

ULTRAGAZ